

23. 106. 1972

BP OLIE-KOMPAGNIET A/S
 København Salgskontor
 HALMTORVET 20
 1700 - KØBENHAVN V.

AJVA A/S

Afdeling for olietanke

HØRMARKEN 1 - 3520 FARUM - TLF. (01) 9516 66

FARUM, den 14/7-72

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 4444 på: 30.000 lit. med diam.: 2500 mm

fremstillet år: 1971 iflg. G. NR.: 02001

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 26. februar 1970.

Evt. anmærkning og stempler.

AJVA A/S


Tanken er leveret den: 14/7-72 iflg. ordre: 231002

på adressen: BP Service, Jagtvej 213, Kbh. Ø.

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningsstudsene.

Senest 8 dage forinden tildekningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningsmyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen løvrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til oliefyret af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobber skal være elektrisk isoleret fra tanken.

23 AUG 1972

AJVA A/S

Afdeling for olietanke

HØRMARKEN 1 - 3520 FARUM - TLF. (01) 95 15 66

BP OLIE-KOMPAGNIET A/S
København Salgskontor
HALMFORVET 20
1700 - KØBENHAVN V.

FARUM, den 14/7-72

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 5363 på: 30.000 lit. med diam.: 2500 mm

fremstillet år: 1972 iflg. G. NR.: 02001

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 26. februar 1970.

Evt. anmærkning og stempler.

AJVA A/S

Tanken er leveret den: 14/7-72 iflg. ordre: 231002
på adressen: BP Service, Jagtvej 213, Kbh. Ø.

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningsstuds.

Senest 8 dage forinden tildækningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningemyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens betægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen lovrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagge eller andet, der kan beskadige tanken eller dens betægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastblind dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til oliefyret af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobberør skal være elektrisk isoleret fra tanken.

BP OLIE-KOMPAGNIET A/S
 HALMTORVET 20
 1700 - KØBENHAVN V.

AJVA A/S

Afdeling for olietanke

HØRMARKEN 1 - 3520 FARUM - TLF. (01) 9515 66

FARUM, den 14/7-72

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 5517 på: 4.000 lit. med diam.: 1150 mm

fremstillet år: 1972 iflg. G. NR.: 02001

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med indenrigsministeriets bekendtgørelse af 26. februar 1970.

Evt. anmærkning og stempler.

AJVA A/S


Tanken er leveret den: 14/7-72 iflg. ordre: 231002

på adressen: BP. Service, Jagtvej 213, Kbh. Ø.

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningstudsens.

Senest 8 dage forinden tildækningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningsmyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen lævrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastblød dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til olietryk af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobberrør skal være elektrisk isoleret fra tanken.